Clark Public Utilities

ATT- LISTA Rev. 4/25

HOJA DE INSPECCIÓN PARA EL AISLAMIENTO DEL ÁTICO EN EL SITIO

Sitio de la instalación e información del cliente

Nombre del Cliente:	Teléfono del Cliente:

Dirección del Sitio:	Ciudad:	Estado:	Código Postal:

La siguiente lista de verificación debe ser completada en el sitio por un representante de la empresa instaladora:

☑ = Completo
NA = No aplica

1.	**Cableado de perilla y tubo:** Un electricista licenciado aprobó por escrito el aislamiento instalado en contacto con el cableado activo de perilla y tubo. 2.2	☐
2.	**Escudos**: Materiales rígidos, incombustible. Se extiende un mínimo de 4 pulgadas sobre el aislamiento nuevo y 3 pulgadas alrededor de los dispositivos no-IC. Adjunto al marco. Se retiró el aislamiento de la parte de arriba y del interior del escudo. 4.1.2	☐
3.	**Tubos y chimeneas**: El aislamiento sin espacio alrededor de los tubos y chimeneas es incombustible (etiquetado como que cumple con ASTM E-136) y con permisos del oficial de códigos local. 4.1.2	☐
4.	**Ventilación**: se completó la calculadora de ventilación pasiva del ático y se adjuntó y el área sin redes (NFA) de las rejillas de ventilación cumple con los requisitos del programa de climatización de BPA. 4.2	☐
5.	**Deflectores de sofito**: Se retiró el aislamiento/escombros de las rejillas de ventilación. Los deflectores son rígidos, impermeables al aire y se extienden al menos 4 pulgadas por encima del final del aislamiento del ático. La apertura entre el defector y el revestimiento del tejado es igual o mayor que el área de ventilación del sofrito. Los deflectores llegan al lado exterior de la placa superior y están sujetos a las vigas. Las naves sin deflectores están selladas con un material rígido y resistente a la humedad. 4.1.4	☐
6.	**Los conductos** de escape: Ventilación hacia el exterior, apoyada para que no cuelgue, aislada con R-4. 4.3.1	☐
7.	**Retardador de** vapor: Si está presente, está instalado en contacto con el lado del ático del techo. No hay un retardador de vapor instalado sobre al aislamiento existente en el ático. 4.5.4	☐
8.	**Trampillas**: Aisladas y con cinta de climatización. Barrera de aislamiento instalada siguiendo uno de estos métodos. a. Hecho de materiales rígidos. Asegurado permanentemente al marco. Se extiende 4 pulgadas al nivel final del aislamiento. b. Hecha de bateas de fibra de vidrio, de valor R, igual al resto del ático, permanece plana, de al menos 15 pulgadas de anchura. 4.5.5	☐
9.	**Escaleras de acceso: Con** cinta de climatización, aislada con un mínimo de R-10. Los ensamblajes nuevos incluyen un mínimo de R-5 en el lado condicionado, y cinta de climatización. 4.5.6	☐
10.	**Paredes de áticos/muros** de soporte Aislado para cumplir con los requisitos, el aislamiento cubierto con una barrera de aire permeable para el vapor si se utiliza el ático como almacenamiento, el acceso a la puerta aislado con un mínimo de R-13 y con cinta de climatización. 4.5.8	☐

Notas:

Firmando abajo certifico que los artículos marcados como completos en esta lista están completos en este sitio.

***Firma** del representante de la compañía* instaladora.	***Nombre en mayúsculas** del representante de la compañía instaladora.*	Fecha de la inspección del sitio.

Nombre de la compañía instaladora:	Teléfono: