Clark Public Utilities

AAS-CKLST Rev. 4/25

LISTA DE VERIFICACIÓN PRESCRIPTIVA PARA EL SELLADO DE AIRE DEL ÁTICO EN EL SITIO

Sitio de la instalación e información del cliente

Nombre del Cliente:	Teléfono del Cliente:		
Dirección del Sitio:	Ciudad:	Estado:	Código Postal:

La lista de abajo es para que la complete un representante de la compañía de instalaciones:

☑ = Completo
NA = No aplica

1.	**Cintas de climatización:** Instaladas entre el acceso al marco del ático y la trampilla y proporciona un sello de aire efectivo. **4.6**	☐
2.	**Juntas o cintas de climatización:** Instaladas entre el marco que cubre la escalera de acceso y la puerta, y proporciona un sello de aire efectivo o una cubierta hermética instalada entre las escaleras y el ático. **4.6**	☐
3.	**Brazos del conducto:** Masilla, calafateado u otro sello hermético instalado alrededor del perímetro de los brazos del conducto, entre el brazo y el techo. **4.6**	☐
4.	**Ramales:** Sellados con espuma, calafateado y barreras rígidas adjuntas al suelo o a la pared del ático. Se mantienen las distancias hasta los materiales combustibles. Materiales probados contra el fuego usados como apropiados cerca de los dispositivos que producen calor. **4.6**	☐
5.	**Accesorios calificados como no IC:** La espuma, el calafateado u otro sello hermético instalado entre el accesorio y el techo, o una pared de yeso u otro escudo aislante hermético no inflamable instalado sobre el accesorio. El escudo se extiende por encima del aislamiento nuevo del ático. No hay cubiertas de aislamiento encima del escudo. **4.6**	☐
6.	**Accesorios calificados como IC**: El accesorio está sellado entre el terminado interior y el accesorio. El accesorio no está cubierto de espuma rociada y las aperturas del accesorio no están selladas. Se acepta una caja hermética o prefabricada como cubierta. Se instaló el aislamiento del ático por encima del accesorio. **4.6**	☐
7.	**Ventiladores de baño:** Espuma, calafateado u otro sello hermético instalado alrededor del perímetro de los ventiladores de baño. Se utilizó un calafateado resistente al fuego para los ventiladores de baño con una fuente de calor. Las aperturas de más de 1 pulgada se extienden con una hoja de metal. **4.6**	☐
8.	**Penetraciones de accesorios eléctricos y plomería:** Se instaló espuma, calafateado u otro sello hermético alrededor del perímetro. **4.6**	☐
9.	**Otras penetraciones:** Pared de yeso hasta las conexiones superiores de la placa, costuras de madera a madera, penetraciones de la parte superior de la placa selladas con espuma o calafateado. **4.6**	☐
10.	**Sofito descendente:** Material rígido instalado y sellado con espuma o calafateado para cerrar los sofitos al ático. **4.6**	☐
11.	**Puerta del muro de apoyo**: Cinta de climatización entre las jambas de la puerta y el marco de acceso al ático. Se instaló un cierre si era necesario. **4.6**	☐
12.	**Viguetas en el piso bajo el muro de apoyo**: Se instaló material rígido entre las viguesas del piso. El perímetro del espacio de cada vigueta se roció con espuma o se calafateó. **4.6**	☐
13.	**Parte superior de las paredes con marco de globo:** Se instaló espuma, calafateado u otro sello hermético en la parte superior de las paredes con marco de globo y en las paredes abiertas entre las áreas a distintos niveles del ático. El perímetro del espacio de cada viga de apoyo se roció con espuma o se calafateó. **4.6**	☐
14.	**Electrodomésticos de combustión:** Si hay presentes electrodomésticos de combustión (como una chimenea, una estufa de madera o gas, un fogón de gas, un calentador de agua de gas), debe haber presente un detector de monóxido de carbono aprobado UL o CUL o debe instalarse. **2.3**	☐

Notas:

Firmando abajo certifico que los artículos marcados como completos en esta lista están completos en este sitio.

***Firma** del representante de la compañía instaladora.*	***Nombre en mayúsculas** del representante de la compañía instaladora.*	Fecha de la inspección del sitio.
Nombre de la compañía instaladora:		Teléfono: