Clark Public Utilities

WAL-CKLST, Rev. 4/25

HOJA DE INSPECCIÓN DE AISLAMIENTO DE PAREDES EN EL SITIO

Sitio de la instalación e información del cliente			
Nombre del Cliente:		Teléfono del **C**liente:	
Dirección del Sitio:	Ciudad:	Estado:	Código Postal:

La siguiente lista de verificación debe ser completada en el sitio por un representante de la empresa instaladora: ☑ = Completo NA = No aplica

1.	**Cableado de perilla y tubo:** Un electricista licenciado aprobó por escrito el aislamiento instalado en contacto con el cableado activo de perilla y tubo. 2.2	☐
2.	**Paredes abiertas**: Aisladas a un mínimo de R-11 para paredes nominales de 4 pulgadas, y a un mínimo de R-21 para paredes nominales de 6 pulgadas. 8.1	☐
3.	**Paredes de menor grado:** No hay fibra de vidrio en contacto con la albañilería o el cemento. 8.1	☐
4.	**Pared de grado R:** Se instaló el mayor prácticamente posible. Todas las cavidades en todas las paredes exteriores se cubrieron, incluyendo pequeñas cavidades por encima, por debajo y a los lados de puertas y ventanas. 8.2	☐
5.	**Calentadores fijados a la pared:** Bloqueados para evitar el contacto con el aislamiento. Si no se puede instalar un bloqueo, la cavidad no se llena de aislamiento. 8.2	☐
6.	**Agujeros de tubo de llenado cubiertos por el revestimiento exterior:** Tapados y completamente cubiertos por el revestimiento exterior. Los tapones parcialmente expuestos están cubiertos con papel de climatización apropiadamente dispuesto. 8.2	☐
7.	**Agujeros de tubo de llenado en el revestimiento exterior:** Tapados, sellados, climatizados y listos para pintar. Si la superficie del tapón está debajo de la superficie del revestimiento exterior, el agujero se llena con un relleno que no encoge. 8.2	☐
8.	**Aislamiento exterior rígido**: Si se instalan, las hojas se ajustan juntas herméticamente, y se instala WRB. 8.3	☐
9.	**Retroajuste del aislamiento exterior**: Se instaló una barrera contra el agua aprobada por el código (WRB) durante el retroajuste y se incorporó a los marcos exteriores de las ventanas para proporcionar un plano de drenaje continuo. 8.3	☐

Notas:

Firmando abajo certifico que los artículos marcados como completos en esta lista están completos en este sitio.

***Firma** del representante de la compañía instaladora.*	***Nombre en mayúsculas** del representante de la compañía instaladora.*	Fecha de la inspección del sitio.
Nombre de la compañía instaladora:		Teléfono: